

Anlageninstallationsprotokoll bzw. Prüfprotokoll für Erdwärmesondenanlagen

Auftraggebende Person:
Ausführende Anlagenbaufirma:
Adresse Baustelle:

		Kontrolle / Bemerkung
Anlagenleistung (Heizleistung) [kW]		
Wärmepumpe (Typbezeichnung Hersteller)		
Temperaturwächter	Ja <input type="checkbox"/>	Grenztemperatur:
Druckwächter	Ja <input type="checkbox"/>	Schaltwert:
Optional Wärmemengenzähler (Quelle/Geothermie)	Ja <input type="checkbox"/>	
Optional Wärmemengenzähler (Gebäude)	Ja <input type="checkbox"/>	
Optional Datenübertragungsmodul / Langzeit-Datenspeicher	Ja <input type="checkbox"/>	
Kontrollschächte/Verteileranlagen trocken, keine Leckagen erkennbar	Ja <input type="checkbox"/>	
Anzahl Erdwärmesonden		
Flüssigkeitsvolumen je Sonde		
Länge der Zuleitungen [m]		
Flüssigkeitsvolumen Gesamtanlage [m ³]		
Produktname Wärmeträgermittel		
Konzentration Wärmeträgermittel [%]		
Druckdichtigkeitsprüfung der Gesamtanlage (1,5-facher Betriebsdruck) erfolgt	Ja <input type="checkbox"/>	

Abnahme

Ausführende Firma Anlagenbau	Im Falle einer AwSV Prüfung: Institution, prüfende Person

(Datum/Stempel/Unterschrift)

(Datum/Stempel/Unterschrift)